

## Στο 90% οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις στον οδικό άξονα Μπράλος - Άμφισσα

2024/08/20 08:15 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Η κατασκευή του έργου Μπράλος - Άμφισσα, μήκους 24 χλμ., συνεχίζεται, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της εκπόνησης των μελετών, έχοντας ολοκληρωθεί το 90% το πρόγραμμα γεωτεχνικών εργασιών.

Σχετικά με τις απαλλοτριώσεις, έγινε το Δικαστήριο στις 9 Απριλίου 2024, έχει εκδοθεί η σχετική Δικαστική Απόφαση και η αντίστοιχη αναγνώριση δαπάνης και αναμένεται η υπογραφή των αποφάσεων δέσμευσης ποσού.

Η έναρξη εργασιών έγινε στις 23 Νοεμβρίου 2023. Έχουν ολοκληρωθεί, σε ποσοστό 90%, οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις. Η ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η **15η Αυγούστου 2027, με ανάδοχο την ΑΒΑΞ.**