
Στο 36,6% η πρόοδος στο νότιο τμήμα του E65 (Λαμία - Ξυνιάδα). Παράδοση έως τα τέλη του 2021 (video)

2020/03/10 18:39 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Στο 36,6% ανέρχεται η πρόοδος στο νότιο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία - Ξυνιάδα).

Το νότιο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου E65 αφορά στο τμήμα από την ένωση με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (στο 203ο χλμ.) έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Ξυνιάδας (32,5ο χλμ. Αυτοκινητοδρόμου E65).

Από την αρχή του έργου έως και το 19 χλμ. έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Στη δίδυμη σήραγγα Όθρυος έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη και η προσωρινή αντιστήριξη σε 2,1 χλμ. από το σύνολο των 3 χλμ. μήκους, ενώ προχωρώντας σε μια επιμέρους ανάλυση, οι γέφυρες και τα διάφορα τεχνικά παρουσιάζουν πρόοδο της τάξεως του 53,29%, τα ασφαλτικά οδοστρώματα 24,28% και οι χωματοургικές εργασίες 40,27%.

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του νότιου τμήματος είναι 36 μήνες και η παράδοση σε κυκλοφορία αναμένεται στα τέλη του 2021.

Σήμερα, σε λειτουργία είναι το μεσαίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, το Ξυνιάδα - Τρίκαλα, ενώ στο νότιο τμήμα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι κατασκευαστικές εργασίες.

Για το βόρειο τμήμα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για την χρηματοδότησή του.

Τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του νότιου τμήματος

-Συνολικό μήκος: 32,5 χλμ.

-1 δίδυμη Σήραγγα συνολικού μήκους περίπου 3 χλμ. , ανά κλάδο

-15 Γέφυρες

-5 Άνω & 6 Κάτω Διαβάσεις

-1 αμφίπλευρος Χώρος Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Parking & WC)

-62 Κιβωτοειδείς Οχετοί και Διαβάσεις Πανίδας

-3 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Λαμίας, Καρπενησίου, Ξυνιάδας) & 2 Ημικόμβοι (Ανθήλης και Α.Θ.Ε.)

-1 αμφίπλευρος Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Λιανοκλάδι)

-1 Μετωπικός Σταθμός Διοδίων (Καρπενήσι)

-1 Κέντρο Ελέγχου & Συντήρησης (Λιανοκλάδι)

-1 Κτήριο Τροχαίας (Λιανοκλάδι)