

Την παράταση της 7ης τμηματικής προθεσμίας του έργου της παράκαμψης Χαλκίδας και Ψαχνών ενέκρινε το υπ. Υποδομών

2024/06/03 10:31 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Την παράταση της 7ης τμηματικής προθεσμίας κατά οκτώ μήνες, ήτοι έως την 25η Οκτωβρίου 2024 με αναθεώρηση, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Παράκαμψη Χαλκίδας και παράκαμψη Ψαχνών», ενέκρινε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η ΜΕΤΚΑ, ανάδοχος του έργου, αιτήθηκε παράταση για τους εξής λόγους:

-Η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης και παράδοσης του χώρου εκτέλεσης του έργου έχει καταστήσει αδύνατη την εκτέλεση μέρους του προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών.

Συγκεκριμένα, παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες με ιδιοκτήτες των εκάστοτε εκτάσεων ή την μετακίνηση της θέσης εκτέλεσης γεώτρησης, **δεν κατέστη τελικά εφικτή η εκτέλεση 7 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων από σύνολο 71.**

-Από τον εντοπισμό του εγκαταστημένου υπόγειου τμήματος της γραμμής Μεταφοράς 400kV διπλού κυκλώματος Αλιβέρι – Χαλκίδα, κατά μήκος του τμήματος του έργου που διέρχεται από την ευρύτερη περιοχή της Νέας Λάμψακου, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης των έργων στην περιοχή σύμφωνα με τους περιορισμούς που θέτει ο ΑΔΜΗΕ.