

Ως τον Σεπτέμβριο του 2028 παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων για την παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών

2024/11/22 08:45 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Στη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 18 μήνες, ήτοι έως τις 2 Σεπτεμβρίου του 2028, για την ολοκλήρωση των εργασιών **για την Παράκαμψη Χαλκίδας και παράκαμψη Ψαχνών**, με ανάδοχο τη ΜΕΤΚΑ, προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η ανάδοχος εταιρεία του έργου αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσής του, καθώς «μέχρι και σήμερα, 19 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, μια σειρά από θέματα που είναι εκτός των υποχρεώσεων του αναδόχου, **έχουν οδηγήσει στην ολική ανατροπή του χρονικού και οικονομοτεχνικού προγραμματισμού του έργου**, καθώς δεν έχει καταστεί εφικτό να ξεκινήσει καμία κατασκευαστική εργασία.

Τα θέματα αυτά είναι:

- A. Η καθυστέρηση της διαδικασίας συντέλεσης των απαλλοτριώσεων.
- B. Η καθυστέρηση στην απόδοση των εν γένει δασικών εκτάσεων του Δημοσίου.
- Γ. Η τροποποίηση του τεχνικού σχεδιασμού των έργων στην ευρύτερη περιοχή του κόμβου της Νέα Λάμψακου.
- Δ. Η τροποποίηση του τεχνικού σχεδιασμού των αντιπλημμυρικών έργων της Λίμνης Δοκού.
- E. Η αδυναμία ολοκλήρωσης των Μελετών».

Η παράκαμψη Χαλκίδας, με τα συνεχόμενα τμήματα της παράκαμψη Ψαχνών και της αρτηρίας σύνδεσης Βόρειας - Νότιας Εύβοιας, εντάσσεται στη βελτίωση της οδικής σύνδεσης της Αθήνας και της Χαλκίδας με τη βόρεια Εύβοια και - παράλληλα - στην **αποσυμφόρηση του αστικού ιστού της Χαλκίδας, της Ν. Αρτάκης και των Ψαχνών από τη διερχόμενη κυκλοφορία**, η οποία σήμερα, αναγκαστικά διέρχεται από τις παραπάνω αστικές περιοχές.